



Aan De leden van het Algemeen Bestuur

CIE 09/123

Onderwerp
voortgangsrapportage aansluiten woonboten op riolering (Schoon Schip)

Kopie aan
Datum
6 november 2009
Contactpersoon
Ronald Roozeboom
Doorkiesnummer
020 608 62 40

Samenvatting

Deze voortgangsrapportage beschrijft de eindresultaten van de in de pilot voorgelichte woonboten en de voortgang van het projectbureau in 2009. Naar verwachting zullen vrijwel alle (98%) in de pilot voorgelichte woonboten in 2009 op het riool zijn aangesloten. In 2009 zijn/worden 572 woonboten in het AGV gebied voorgelicht.

Toelichting

Uit een gezamenlijk initiatief van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Rijkswaterstaat (RWS) Noord-Holland is Projectbureau Schoonschip opgericht. Het samenwerkingsproject heeft als doel ongezuiverde lozingen vanuit woonboten op het oppervlaktewater te beëindigen door een aansluiting op de riolering mogelijk te maken voor alle woonboten in het beheersgebied van AGV en aangrenzende wateren van RWS. In 2007 is het projectbureau gestart met een pilot voor 151 woonboten in de stadsdelen Westerpark, Oud West en Zeeburg.

De eerste (tussen)evaluatie van de pilot van september 2008 is door beide besturen besproken en op basis hiervan is gekozen voor het continueren van de samenwerking. Het DB heeft op 7 oktober 2008 besloten om op basis van de resultaten uit de pilot de samenwerking te continueren.

De overeenkomst hiervoor is door beide partijen ondertekend en is vanaf 1 januari 2009 van kracht en vervalt op 1 januari 2018.

Omdat de uitvoering gelijk oploopt met de door de gemeenten uit te voeren werkzaamheden aan de kademuren e.d. en de gemeente Amsterdam hiervoor vanwege de grote aantallen boten t/m 2017 voor nodig heeft, is in het plan van aanpak uitgegaan van een looptijd van ca. 10 jaar. Aansluitend hierop is besloten om voor de looptijd van het project een projectorganisatie door partijen in te richten en deze gedurende deze periode in stand te houden.

Tussenrapportage oktober 2009

Verbetering organisatievorm

Op basis van de ervaringen tot nu toe is er een coördinator (aanspreekpunt voor Schoon Schip) benoemt in beide organisaties. Door deze aangepaste organisatievorm is het in de voorlichting aan woonbootbewoners eenvoudiger duidelijk te maken wie benaderd kan worden voor specifieke vragen.



Datum
6 november 2009

Voorlichting woonbootbewoners

De voorlichtingsfase bestrijkt drie tot vier maanden tijdens welke twee informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. In de tussenperiode wordt een schouw aan boord van de woonboot aangeboden/ uitgevoerd.

De uitvoeringsperiode wordt na de tweede informatiebijeenkomst vastgesteld. Het betreft een termijn van 12 maanden tijdens welke woonbootbewoners de gelegenheid krijgen de noodzakelijke voorzieningen aan boord (opvangreservoir, pomp etc.) te treffen.

Resultaten pilot

De pilot omvatte de voorlichting ten behoeve van aansluiting op de riolering van 151 woonboten waarvan 76 in beheersgebied van AGV (Westerpark en Oud West) en 75 in beheersgebied RWS.

De afdelingen handhaving van AGV en RWS NH hebben de handhavingsstrategie en werkwijze op elkaar afgestemd.

De meest recente gegevens wijzen uit dat 83% (d.d. 22 oktober) van de in de pilot voorgelichte woonboten aangesloten is op de riolering. 11 woonboten hebben formeel uitstel tot 1 december en 2 boten zullen naar verwachting het handhavingstraject ingaan. Redenen voor het verlenen van (beperkt) uitstel zijn privéomstandigheden (ziekte), verkoop van de woonboot of uitloop van de werkzaamheden aan de binneninstallatie ten behoeve van aansluiting op de riolering. Het vervolg van het handhavingstraject bestaat uit het opleggen van een dwangsom van in eerste instantie €3.000,-

Op 1 december zal dus naar verwachting 98% van de woonboten aangesloten zijn op het riool en niet meer meer lozen op het oppervlaktewater.

Voortgang lopende projecten 2009 (bijlage)

In de eerste maanden lag het accent op de buitengemeenten van zowel AGV als RWS. Het projectbureau zal aan het einde van 2009 in totaal 572 in het AGV gebied en 134 in RWS gebied benaderd hebben voor voorlichting.

Voor AGV betreft het 363 woonboten in het buitengebied (Weesp, Loenen en Wijdmeren) die in het voorjaar zijn voorgelicht en halverwege 2010 op het riool aangesloten dienen te zijn. Vanaf augustus richt het projectbureau zich weer op Amsterdam. Het voorlichtingstraject voor 125 woonboten in het Centrum, de Akersluis en de Cruquiuskade is reeds in gang gezet. Tevens staat de voorlichting van nog eens 84 woonboten in Oost/ Watergraafsmeer en Zuideramstel in de planning.

Hierbij kan worden opgemerkt dat het behaalde resultaat tot en met 2009 (706 woonboten benaderd voor voorlichting) het voorafgestelde doel (300 woonboten per jaar) overtreft.



Datum
6 november 2009

Subsidieverstrekking

Ter stimulering van het aansluiten van woonboten op het riool heeft het Algemeen Bestuur van AGV op 22 mei 2008 een subsidieregeling vastgesteld die tot een maximum bedrag van €1250,- tegemoet komt in de kosten voor de aanleg van de binneninstallatie (pomp, leidingwerk, elektra, bekabeling), mits deze voldoet aan de door AGV in de subsidieregeling gestelde eisen.

Uit het AGV beheersgebied zijn 129 subsidieaanvragen ontvangen waarvan 113 gehonoreerd zijn. Aan subsidiegeld is er tot nu toe €140.187,34 uitgekeerd. Opgemerkt dient te worden dat enkele aanvragers, op basis van de werkelijk gemaakte kosten niet in aanmerking komen voor het maximale subsidiebedrag. Gezien de vele vragen en opmerkingen die door woonbootbewoners tijdens de informatiebijeenkomsten over de door AGV aangeboden subsidieverstrekking worden gesteld, gaan wij er vanuit dat het aantal aanvragen nog zal oplopen.

Communicatie

Er is in 2009 flink geïnvesteerd in communicatie. Alle woonbootbewoners hebben begin 2009, een nieuwsbrief ontvangen en op de website worden regelmatig digitale nieuwsbrieven gepubliceerd. Tevens worden er artikelen, interviews en wetenswaardigheden op de website geplaatst. Uit de reacties is af te leiden dat bewoners de site lezen. Omdat het projectbureau na de tweede informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners, afgezien van de nieuwsbrieven weinig van zich laat horen, is het "project radiostilte" gestart. Middels deze actie houdt Projectbureau Schoonschip gedurende de 12 maanden van de uitvoeringsperiode de bewoners middels een kaartje op de hoogte (4x) van het aflopen van de uitvoeringstermijn. Deze actie blijkt effectief gezien de vele reacties die dit oplevert.

Bijlage

- Tabel lopende projecten 2009 (bron Projectbureau Schoonschip)