

## **Verslag van de tweede informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners Amstedijk nrs 828 t/m 878, Jan Vroegopsingel nrs 2 t/m 25 en Ouderkerkerdijk nrs 26 t/m 45. Projectgebied: Oost Watergraafsmeer/ Zuideramstel**

**Projectbureau Schoonschip d.d. 23 maart 2010  
Sociëteit van Roeivereniging Poseidon, Jan Vroegopsingel 4 te Amsterdam**

---

Aanwezig:

- Van Projectbureau Schoonschip: Ronald Roozeboom (coördinator Waternet), Henny van Gellekom (projectleider) en Marleen Hulshoff (projectsecretaris)
  - Van Waternet: Tom van Harlingen (technisch adviseur), Evert Fokke en Danny Jongejeugd (Sector Afvalwater, Beleid en Planvorming Riolering)
  - Leveranciers/ installateurs: Boralit, Puls Pompen, Homa Pompen, Pompen Service Holland, KSB, Winder Pompen
  - Bewoners.
- 

### **1. Opening**

Henny van Gellekom heet de woonbootbewoners welkom en legt de opzet van de avond uit. Tijdens het eerste gedeelte van de avond kunnen de bewoners terecht bij de aanwezige installatiebedrijven en leveranciers met vragen over hun schouwrapport of over pompinstallaties en werkzaamheden ten behoeve van de aansluiting van hun woonboot op de riolering. Vanzelfsprekend staat het bewoners vrij ook een andere installateur, die niet aanwezig is op deze bijeenkomst, te benaderen voor advies en/ of werkzaamheden aan boord.

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst op 15 december 2009 zijn er door bewoners opmerkingen gemaakt over nog uit te voeren werkzaamheden aan de riolering in de oever/ kade in het betreffende gebied. Omdat bewoners op deze eerste bijeenkomst hebben aangegeven dat zij niet graag zien dat er in de tuin voor de woonboot wordt gegraven en om kostentechnische redenen heeft de rioolbeheerder, Waternet, besloten de leidingen die op dit moment in de kade liggen niet aan te passen. Waternet stelt dat ervaring heeft uitgewezen dat een leiding van 50 mm buitenzijde met een doorlaat van 42 mm binnenzijde, hoewel niet gelijk aan de huidige nieuwe standaard, bij normaal gebruik, geschikt is voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen tijdens de informatieavond van 23 maart jl. heeft Waternet de situatie beoordeeld en mede naar aanleiding van een aantal gesprekken met pompenleveranciers, blijft Waternet bij dit standpunt.

Tijdens de schouwronde is er door de schouwer in sommige gevallen op basis van de geconstateerde diameter en de te overbruggen afstand tot de rioolput, een versnijdende pomp geadviseerd. In het tweede deel van de bijeenkomst zal er nader worden ingegaan op dit onderwerp. Daarnaast houdt de projectleider in dit tweede gedeelte een algemene presentatie en wordt er teruggeblikt op de schouw. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

### **2. Terugblik Algemeen**

Tijdens de presentatie worden in het kort de onderwerpen herhaald die al eerder aan bod zijn gekomen:

- Waarom beëindiging lozingen op oppervlaktewater
- Uitleg over aansluitingen vanuit de woonboot op het riool
- Wat doet het Projectbureau Schoonschip

- Wettelijk kader
- Verantwoordelijkheden van de woonbootbewoner, gemeente en AGV
- Werkzaamheden Waternet ten behoeve van aanpassing riolering
- Werkzaamheden binnen het project
- Schouw aan boord
- Kosten/subsidieregeling
- Planning traject en handhaving

Volgens de laatste cijfers van het projectbureau is een aantal woonboten inmiddels al aangesloten op de riolering. Onderstaande cijfers wijken enigszins af van de op de bewonersavond van 23 maart gepresenteerde cijfers.

	Woonboten in projectgebied	geschouwd	Reeds aangesloten	Subsidie ontvangen
Jan Vroegopsingel	13	10	0	0
Ouderkerkerdijk	22	16	0	0
Amsteldijk	49	27	8	5

### 3. Terugblik schouw

In totaal zijn in het projectgebied 53 woonboten geschouwd, ongeveer 63%. Het uit (laten) voeren van de schouw was niet verplicht, maar bedoeld om een beeld te krijgen van de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden aan boord van de woonboot ten behoeve van aansluiting op de riolering. Voor het aanvragen van offertes en/of het installeren van een pomp (installatie) bent u niet gebonden aan het bedrijf dat de schouw aan boord van uw woonboot heeft uitgevoerd. Voor eventueel aanvullend technisch advies naar aanleiding van het rapport of uw specifieke situatie aan boord kunt u contact opnemen met het projectbureau.

Bewoners die niet geschouwd zijn maar hier alsnog gebruik van willen maken kunnen zich, mits op zeer korte termijn, nog opgeven om geschouwd te worden.

### 4. Communicatie

Via nieuwsbrieven probeert het projectbureau u op de hoogte te blijven houden van vorderingen in het project en uiteenlopende onderwerpen waar het projectbureau en de bewoners mee te maken hebben. In januari is de tweede papieren nieuwsbrief per post verspreid waarin uitgebreid geïnformeerd is over het handhavingstraject na de voorlichtingsperiode. De digitale nieuwsbrief nr 5 kunt u via de website: [www.projectbureauschoonschip.nl](http://www.projectbureauschoonschip.nl) raadplegen. In deze nieuwsbrief staat onder andere een artikel over goed rioolgebruik. Het projectbureau staat open voor suggesties van bewoners met betrekking tot onderwerpen voor een artikel of aanvullende informatie over installateurs of leveranciers van pompen. Als u twijfelt of het projectbureau over uw correcte adresgegevens beschikt kunt u deze per telefoon, post of email doorgeven.

### 5. Planning en Handhaving (Fase 2 en 3)

AGV/ Waternet is het bevoegd gezag voor het oppervlaktewater in het betreffende projectgebied Oost Watergraafsmeer/Zuideramstel in Amsterdam. De projecttermijn van twaalf maanden die voor realisatie van een aansluiting op de riolering in dit gebied wordt vastgesteld start op 1 juni 2010 en loopt tot en met 30 mei 2011. Dit is fase 2 van het project. Bewoners die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid te schouwen aan boord, kunnen dit gegeven niet opvoeren als argument om buiten de gestelde termijn te vallen. Na 30 mei 2011 zal Waternet als handhaver van het *Besluit lozing afvalwater huishoudens* optreden.

De datum waarop er in het voorgelichte projectgebied Oost Watergraafsmeer/Zuideramstel niet meer geloosd mag worden in oppervlaktewaterlichamen is daarmee door het projectbureau vastgesteld op **1 juni 2011**. Op deze datum gaat het handhavingstraject in. U ontvangt hierover ook een officiële brief van de afdeling Handhaving van de oppervlaktewaterbeheerder: AGV/Waternet.

Omdat veel bewoners vragen stellen over handhaving wanneer zij na afloop van de uitvoeringstermijn niet aangesloten zouden zijn, is er in de laatste papieren nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip (januari 2010) veel aandacht besteed aan hoe dit proces in zijn werk gaat.

### Vragen naar aanleiding van de besproken onderwerpen

*Ik woon op de Amsteldijk en mijn leiding (in de kade) ligt niet vorstvrij, wordt dit nog aangepast?*

Waternet loopt alle aansluitpunten na, daar waar nodig zullen aanpassingen gemaakt worden en nieuwe vorstdeksels worden geplaatst. Daarbij moet worden opgemerkt dat er verschillende eisen gelden voor de diepte waarop een rioolleiding moet liggen in vergelijking tot drinkwaterleidingen die sneller bevriezen.

*Op een deel van de Amsteldijk is de oever niet stabiel, wie betaalt de kosten voor eventuele aanpassingen ten gevolge hiervan?*

De kosten voor aanpassingen in de kade zijn voor de rioolbeheerder: Waternet.

*Wie is er verantwoordelijk voor het "kastje/ putje" in de kade als er sprake is van bevrozing.*

De kosten voor schade (door bevrozing of andere oorzaken) in de kade tot en met het aansluitpunt waarop de walslang bevestigd dient te worden zijn voor Waternet.

*Als de kosten voor het aansluiten op een diameter van 42 mm hoger zijn voor de bewoner, wordt dit verschil dan gecompenseerd door de rioolbeheerder?*

Nee, maar blijkens navraag bij installateurs, leidt dit niet tot hogere kosten.

*Bij mij voor de deur aan het einde van de Amsteldijk ligt nog geen leiding, wordt dit nog aangelegd voordat de uitvoeringstermijn verloopt?*

Navraag bij Waternet heeft uitgewezen dat de laatste vier woonboten aan de Amsteldijk, nrs 874 t/m 878 niet voor 1 april 2011 over een aansluitpunt zullen beschikken. Wanneer bekend is dat en wanneer de rioolvoorziening zal worden aangelegd wordt een nieuwe uitvoeringstermijn vastgesteld.

*Kan ik met het schouwrapport een offerte aanvragen?*

Ja, het uitgangspunt van de aangeboden schouw is dat bootbewoners inzicht krijgen in de nog uit te voeren werkzaamheden aan boord ten behoeve van een aansluiting op het riool. U bent bij het aanvragen van offertes niet gebonden aan het bedrijf dat de schouw bij u heeft uitgevoerd.

*Hoe kan ik subsidie aanvragen?*

De subsidieregeling van AGV en het bijbehorende aanvraagformulier van Waternet kunnen via de website van Projectbureau Schoonschip worden gedownload. Indien u geen toegang heeft tot het internet kunnen de formulieren ook door het projectbureau per post worden toegezonden, de contactadressen van Projectbureau Schoonschip kunt u terugvinden op de begeleidingsbrief bij dit verslag.

In het aanvraagformulier staat beschreven welke overige stukken u mee dient te sturen met de aanvraag. De subsidie geldt achteraf. U komt pas in aanmerking voor subsidie wanneer u daadwerkelijk bent aangesloten op de riolering.

*Kan ik nog aanspraak maken op de 100% vergoeding van de subsidieregeling die het stadsdeel heeft nagelaten te benutten een aantal jaren geleden toen de mogelijkheid bestond woonboten met subsidie aan te sluiten?*

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft een regeling bestaan waarmee gemeente of stadsdeel gesubsidieerd riolering konden aanleggen. Een aantal gemeenten heeft gebruik gemaakt van deze regeling voor de aanleg van riolering naar woonboten toe. Deze regeling bestaat echter niet meer. U kunt hierop dan ook geen aanspraak meer maken. Het projectbureau benadrukt dat de gemeente (als verantwoordelijke voor de aanleg van het riool) de ontvanger van deze subsidie was.

*Installateurs hebben mij aangeraden een versnijdende pomp aan te schaffen. Als bewoner heb ik geen behoefte aan extra risico's of nadelen van een kleinere diameter in de kade. Komt Waternet de leiding aanpassen op verzoek van de bewoners?*

In Amsterdam zijn meerdere woonboten reeds aangesloten op een aansluitpunt en leiding met een diameter met afmetingen volgens de oude standaard (42 mm). Het betreft hier versnijdende, maar ook niet- versnijdende pompen. Voor zover bekend zijn er geen problemen ontstaan bij het verpompen van huishoudelijk afvalwater door een niet versnijdende pomp op een aansluitpunt en leiding met een binnendiameter van 42 mm. De rioolbeheerder zal de leidingen niet voortijdig te vervangen om reeds genoemde redenen. Uit nadere informatie en navraag is gebleken dat volstaan kan worden met een pomp met een vrije doorlaat. Overleg hierover met uw installateur/leverancier is van belang. Tevens dient het leidingwerk goed aangelegd te worden (om onnodige versmalling van het leidingwerk te voorkomen).

De projectleider van Projectbureau Schoonschip stelt voor per brief het standpunt van Waternet ten opzichte van de leidingen en aansluitpunten in de kade te bevestigen en de nog uit te voeren werkzaamheden door Waternet hierin toe te lichten. Daarnaast zal navraag worden gedaan naar de genoemde technische vragen over de eisen aan de pompinstallatie en eventuele risico's.

Met dank aan alle aanwezigen en de afspraak dat de bewoners een verslag van de bijeenkomst toegestuurd krijgen, sluit Henny van Gellekom de bijeenkomst af.